

广州市住房和城乡建设局文件

穗建质〔2022〕845号

广州市住房和城乡建设局关于 2022 年第一批 高处作业吊篮监督执法抽检情况的公示

为切实防控重点领域安全风险，加强对高处作业吊篮安全监管，及时发现和整改安全隐患。近期，我局委托第三方检测机构完成了 2022 年度全市在建房屋建筑工程第一批高处作业吊篮监督执法抽检工作，现将监督执法抽检结果予以公示（详见附件）。

一、公示时间

2022 年 9 月 30 日至 10 月 15 日。

二、意见反馈

对所公示内容有异议的，相关权利主体可在公示期间内以书面形式向我局建筑工程质量安全处反映情况。反馈意见内容应注明真实联系人姓名、联系地址、联系电话，如反馈意见不准确或

不完整无法及时进一步核对有关情况的视为无效意见，不予采纳。

具体途径如下：

1. 联系电话：020-83124452

2. 电子邮箱：liaozhimin@gz.gov.cn

3. 通讯地址：广州市越秀区府前路1号大院3号楼212室，

联系人：刘先生，廖先生

附件：2022年全市在建房屋建筑工程第一批高处作业吊篮监督执法抽检结果公示

广州市住房和城乡建设局

2022年9月27日

2022 年全市在建房屋建筑工程第一批高处作业吊篮监督执法抽检结果公示

序号	工程名称	监督机构	使用单位	安装单位	出租单位	出厂编号	最后一次检测单位	问题描述	抽检结论
1.	小坪村城中村改造项目一期安置区(复建安置房)	白云区质安站	深圳市新启源实业发展有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	2020748	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）未安装前支架，将横梁直接担在女儿墙上，未校核女儿墙承载力等方案；（2）未安装终端起升极限限位开关；（3）未安装防倾斜装置。 一般项目：（1）悬吊平台在其工作面无立面保护装置；（2）未设置相序保护装置（20F）；（3）吊篮作业周围未设置警戒防护（4）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（5）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	不合格
2.	小坪村城中村改造项目一期安置区(复建安置房)	白云区质安站	深圳市新启源实业发展有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	2020873	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）未安装前支架，将横梁直接担在女儿墙上，未校核女儿墙承载力等方案；（2）未安装终端起升极限限位开关；（3）未安装防倾斜装置。 一般项目：（1）悬吊平台在其工作面无立面保护装置；（2）未设置相序保护装置（20F）；（3）吊篮作业周围未设置警戒防护（4）作	不合格

								业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（5）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	
3.	小坪村城中村改造项目一期安置区(复建安置房)	白云区质安站	深圳市新启源实业发展有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	2020747	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）未安装前支架，将横梁直接担在女儿墙上，未校核女儿墙承载力等方案；（2）未安装终端起升极限限位开关；（3）未安装防倾斜装置（4）安全锁与吊篮连接螺栓性能等级标识不清晰，提升机的固定螺栓性能等级标识不清晰。 一般项目：（1）悬吊平台在其工作面无立面保护装置；（2）未设置相序保护装置（20F）；（3）吊篮作业周围未设置警戒防护（4）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（5）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	不合格
4.	小坪村城中村改造项目一期安置区(复建安置房)	白云区质安站	深圳市新启源实业发展有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	368264	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）未安装前支架，将横梁直接担在女儿墙上，未校核女儿墙承载力等方案；（2）未安装终端起升极限限位开关；（3）未安装防倾斜装置（4）安全锁与吊篮连接螺栓性能等级标识不清晰，提升机的固定螺栓性能等级标识不清晰。	不合格

								能等级标识不清晰 一般项目：（1）悬吊平台在其工作面无立面保护装置；（2）未设置相序保护装置（20F）；（3）吊篮作业周围未设置警戒防护（4）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（5）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明；	
5.	白云区黄石街道江夏村 AB2906037 地块住宅楼（自编号 1#-3#）、开关站（自编号 5#）、公建配套楼（自编 4#、6#）及地下室	白云区质安站	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	申锡机械集团有限公司	申锡机械集团有限公司	0204958	深圳市鼎泰建设工程有限公司	一般项目：（1）吊篮作业周围未设置警戒防护（2）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	合格
6.	白云区黄石街道江夏村 AB2906037 地块住宅楼（自编号 1#-3#）、开关站（自编号 5#）、公建配套楼（自编 4#、6#）及地下室	白云区质安站	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	申锡机械集团有限公司	申锡机械集团有限公司	0205081	深圳市鼎泰建设工程有限公司	一般项目：（1）吊篮作业周围未设置警戒防护；（2）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	合格
7.	白云区黄石街道江夏村 AB2906037 地块住宅楼（自编号 1#-3#）、开关站（自编号 5#）、公建配套楼（自编 4#、6#）	白云区质安站	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	申锡机械集团有限公司	申锡机械集团有限公司	0200553	深圳市鼎泰建设工程有限公司	一般项目：（1）吊篮作业周围未设置警戒防护（2）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明；（4）钢丝绳端	合格

	及地下室							部采用 U 形绳夹固定。	
8.	白云区黄石街道江夏村 AB2906037 地块住宅楼（自编号 1#-3#）、开关站（自编号 5#）、公建配套楼（自编 4#、6#）及地下室	白云区质安站	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	申锡机械集团有限公司	申锡机械集团有限公司	0205154	深圳市鼎泰建设工程有限公司	一般项目：（1）吊篮作业周围未设置警戒防护（2）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	合格
9.	侨银总部大厦	荔湾区安监站	邵阳市宝祥建筑工程有限公司	雄宇重工集团股份有限公司	广州弘润机械设备有限公司	J2109235	广东慧通检验检测有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓部分无防松措施或与孔位不匹配；（2）起升极限限位开关触发后未采取纠正操作，平台可上升与下降动作。 一般项目：（1）未设置相序保护装置；（2）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	不合格
10.	侨银总部大厦	荔湾区安监站	邵阳市宝祥建筑工程有限公司	雄宇重工集团股份有限公司	广州弘润机械设备有限公司	J2109234	广东慧通检验检测有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓部分无防松措施或与孔位不匹配；（2）起升极限限位开关触发后未采取纠正操作，平台可上升与下降动作。 一般项目：（1）未设置相序保护装置；（2）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）配重悬挂	不合格

								支架上无永久清晰的安装说明。	
11.	侨银总部大厦	荔湾区安监站	邵阳市宝祥建筑工程有限公司	雄宇重工集团股份有限公司	广州弘润机械设备有限公司租赁有限公司	J2109221	广东慧通检验检测有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓部分无防松措施或与孔位不匹配；（2）起升极限限位开关触发后未采取纠正操作，平台可上升与下降动作。 一般项目：（1）未设置相序保护装置；（2）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	不合格
12.	侨银总部大厦	荔湾区安监站	邵阳市宝祥建筑工程有限公司	雄宇重工集团股份有限公司	广州弘润机械设备有限公司租赁有限公司	J2109213	广东慧通检验检测有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓部分无防松措施或与孔位不匹配；（2）起升极限限位开关触发后未采取纠正操作，平台可上升与下降动作。 一般项目：（1）未设置相序保护装置；（2）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	不合格
13.	广东美术馆，广东非物质文化遗产展示中心，广东文学馆“三馆合一”	荔湾区安监站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	深圳市安达机械设备租赁有限公司	210108	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）未设置相序保护装置；（2）悬吊平台在其工作面无立面保护装置；（3）配重悬挂支架上无永久	合格

								清晰的安装说明。	
14.	广东美术馆, 广东非物质文化遗产展示中心, 广东文学馆“三馆合一”	荔湾区安监站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	深圳市安达机械设备租赁有限公司	210109	广东精准检验检测有限公司	一般项目: (1) 未设置相序保护装置; (2) 悬吊平台在其工作面无立面保护装置; (3) 配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	合格
15.	广东美术馆, 广东非物质文化遗产展示中心, 广东文学馆“三馆合一”	荔湾区安监站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	深圳市安达机械设备租赁有限公司	210110	广东精准检验检测有限公司	一般项目: (1) 未设置相序保护装置; (2) 悬吊平台在其工作面无立面保护装置; (3) 配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	合格
16.	广东美术馆, 广东非物质文化遗产展示中心, 广东文学馆“三馆合一”	荔湾区安监站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	深圳市安达机械设备租赁有限公司	210111	广东精准检验检测有限公司	一般项目: (1) 未设置相序保护装置; (2) 悬吊平台在其工作面无立面保护装置; (3) 配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明。	合格
17.	明道灯光研发项目	花都区安监站	福建腾壹建设工程有限公司	无锡劲马液压建筑机械有限公司	沧州瑞禹建筑器材租赁有限公司	417358	广州中科工程检测有限公司	保证项目: (1) 非标后支架未按方案设置剪刀撑; (2) 起升机构与悬吊平台连接螺栓有松动现象, 一处螺栓断裂; (3) 安全绳在建筑转角接触处无有效的保护措施 (部分); (4) 起升限位开关部分失效, 限位动作撞板不齐全; 未设置起升极限限位开关; (5) 平台纵向倾斜角大于 14 度时, 平台未能自动停止上升运动。 一般项目: (1) 悬吊平台未设立面保护装置; (2) 平	不合格

								台明显部位未设置平台标注；（3）电路未设置断、错相，过电流保证装置；（4）安全钢丝绳下端重锤底部至地面高度设置不符合要求；（5）吊笼作业区周围未设置警戒防护；（6）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明；（7）钢丝绳端部采用U形绳夹固定。	
18.	明道灯光研发项目	花都区安监站	福建腾壹建设工程有限公司	无锡劲马液压建筑机械有限公司	沧州瑞禹建筑器材租赁有限公司	417347	广州中科工程检测有限公司	保证项目：（1）非标后支架未按方案设置剪刀撑；（2）安全绳在建筑转角接触处无有效的保护措施（部分）；（3）起升限位开关部分失效，限位动作撞板不齐全；起升极限限位开关设置不符合要求；（4）平台纵向倾斜角大于14度时，平台未能自动停止上升运动。 一般项目：（1）悬吊平台未设立面保护装置；（2）平台明显部位未设置平台标注；（3）电路未设置断、错相，过电流保证装置；（4）安全钢丝绳下端重锤底部至地面高度设置不符合要求；（5）吊笼作业区周围未设置警戒防护；（6）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明；（7）	不合格

								钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	
19.	明道灯光研发项目	花都区安监站	福建腾壹建设工程有限公司	无锡劲马液压建筑机械有限公司	沧州瑞禹建筑器材租赁有限公司	417345	广州中科工程检测有限公司	保证项目：（1）起升机构与悬吊平台连接螺栓有松动现象；（2）安全绳在建筑转角接触处无有效的保护措施（部分）；（3）起升限位开关部分失效，限位动作撞板不齐全，未设置起升极限限位开关；（4）平台纵向倾斜角大于 14 度时，平台未能自动停止上升运动。 一般项目：（1）悬吊平台未设立面保护装置；（2）平台明显部位未设置平台标注；（3）电路未设置断、错相，过电流保证装置；（4）安全钢丝绳下端重锤底部至地面高度设置不符合要求；（5）吊笼作业区周围未设置警戒防护；（6）配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明；（7）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	不合格
20.	明道灯光研发项目	花都区安监站	福建腾壹建设工程有限公司	无锡劲马液压建筑机械有限公司	沧州瑞禹建筑器材租赁有限公司	417346	广州中科工程检测有限公司	保证项目：（1）安全绳在建筑转角接触处无有效的保护措施（部分）；（2）起升限位开关部分失效，限位动作撞板不齐全；未设置起升极限限位开关；（3）平台纵向	不合格

								倾斜角大于 14 度时,平台未能自动停止上升运动。 一般项目:(1)悬吊平台未设立面保护装置;(2)平台明显部位未设置平台标注; (3)电路未设置断、错相,过电流保证装置;(4)安全钢丝绳下端重锤底部至地面高度设置不符合要求;(5)吊笼作业区周围未设置警戒防护;(6)配重悬挂支架上无永久清晰的安装说明;(7)钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	
21.	商业、办公楼(自编 T1)、商业楼(自编 V1、V2)及地下室、公共连廊(自编 B2)	花都区安监站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州中建吊篮租赁有限公司	958124	广东精准检验检测有限公司	一般项目:(1)悬吊平台在其工作面无立面保护装置;(2)作业周围未设置警戒防护;(3)配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明	合格
22.	商业、办公楼(自编 T1)、商业楼(自编 V1、V2)及地下室、公共连廊(自编 B2)	花都区安监站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州中建吊篮租赁有限公司	219554	广东精准检验检测有限公司	一般项目:(1)悬吊平台在其工作面无立面保护装置;(2)作业周围未设置警戒防护;(3)配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明。	合格
23.	商业、办公楼(自编 T1)、商业楼(自编 V1、V2)及地下室、公共连廊(自编 B2)	花都区安监站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州中建吊篮租赁有限公司	958051	广东精准检验检测有限公司	一般项目:(1)悬吊平台在其工作面无立面保护装置;(2)作业周围未设置警戒防护;(3)配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明。	合格
24.	商业、办公楼(自编	花都	中建三局集	江阴市路达	广州中建吊	821193	广东精准	一般项目:(1)悬吊平台在	合格

	T1)、商业楼（自编V1、V2）及地下室、公共连廊（自编B2）	区安监站	团有限公司	机械制造有限公司	篮租赁有限公司		检验检测有限公司	其工作面无立面保护装置； （2）作业周围未设置警戒防护；（3）配重悬挂支架未附着永久清晰的安装说明。	
25.	粤海泰康路商住楼项目	广州市安监站	广州机施建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州龙峰建筑机械租赁有限公司	3315	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）安全锁固定螺栓未采用高强度螺栓；（2）钢丝绳扭曲变形；未设置起升极限限位开关；（3）未按要求安装起升极限开关；（4）未安装防倾斜装置。 一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）无相序保护装置；（3）吊篮作业周围无警戒防护；（4）作业高度大于40m，无约束系统或有限制使用。	不合格
26.	粤海泰康路商住楼项目	广州市安监站	广州机施建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州龙峰建筑机械租赁有限公司	3317	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）未按要求安装起升极限开关；（2）未安装防倾斜装置。 一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）无相序保护装置；（3）吊篮作业周围无警戒防护；（4）作业高度大于40m，无约束系统或有限制使用。	不合格
27.	粤海泰康路商住楼项目	广州市安监站	广州机施建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州龙峰建筑机械租赁有限公司	3318	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）安全锁固定螺栓未采用高强度螺栓； （2）未按要求安装起升极限开关；（3）未安装防倾斜装置。	不合格

								一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）无相序保护装置；（3）吊篮作业周围无警戒防护；（4）作业高度大于 40m，无约束系统或有限制使用。	
28.	粤海泰康路商住楼项目	广州市安监站	广州机施建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州龙峰建筑机械租赁有限公司	3320	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）安全锁固定螺栓未采用高强度螺栓；；（2）未按要求安装起升极限开关；（3）未安装防倾斜装置。 一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）无相序保护装置；（3）吊篮作业周围无警戒防护；（4）作业高度大于 40m，无约束系统或有限制使用。	不合格
29.	番禺南天名苑住宅楼 8 幢	番禺区安监站	中国建筑第四工程局有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	深圳市创展泓誉机械设备有限公司	111110	广东中安检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护；（3）户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	合格
30.	番禺南天名苑住宅楼 8 幢	番禺区安监站	中国建筑第四工程局有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	深圳市创展泓誉机械设备有限公司	111116	广东中安检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护；（3）户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳	合格

								夹固定。	
31.	番禺南天名苑住宅楼 8 幢	番禺区安监站	中国建筑第四工程局有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	深圳市创展泓誉机械设备有限公司	109718	广东中安检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护；（3）户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	合格
32.	番禺南天名苑住宅楼 8 幢	番禺区安监站	中国建筑第四工程局有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	深圳市创展泓誉机械设备有限公司	109740	广东中安检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护；（3）户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	合格
33.	广州亚运城项目自编号 E 地块、住宅路 6#楼	番禺区安监站	中建三局第三建设工程有限公司	广州市正堃机械设备安装有限公司	广州市正堃机械设备安装有限公司	6006	广东中安检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）未设置相序保护装置；（3）户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	合格
34.	广州亚运城项目自编号 E 地块、住宅路 6#楼	番禺区安监站	中建三局第三建设工程有限公司	广州市正堃机械设备安装有限公司	广州市正堃机械设备安装有限公司	6009	广东鸿骅检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）未设置相序保护装置；（3）户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	合格
35.	广州亚运城项目自	番禺	中建三局第	广州市正堃	广州市正堃	6205	广东科标	一般项目：（1）悬吊平台在	合格

	编号 E 地块、住宅路 6#楼	区安 监站	三建设工程 有限公司	机械设备安 装有限公司	机械设备安 装有限公司		特检技术 有限公司	工作面无立面保护装置； (2) 未设置相序保护装置； (3) 户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；(4) 钢丝绳端部采用 U 形绳夹固 定；(5) 未见整机产品标牌。	
36.	广州亚运城项目自 编号 E 地块、住宅路 6#楼	番禺 区安 监站	中建三局第 三建设工程 有限公司	广州市正堃 机械设备安 装有限公司	广州市正堃 机械设备安 装有限公司	6206	广东科标 特检技术 有限公司	一般项目：(1) 悬吊平台在 工作面无立面保护装置； (2) 未设置相序保护装置； (3) 户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；(4) 钢丝绳端部采用 U 形绳夹固 定；(5) 未见整机产品标牌。	合格
37.	应急指挥中心建设 工程项目	越秀 区质 安站	中建科技集 团有限公司	无锡市龙升 建筑机械有 限公司	东莞市鑫顺 鲲鹏建材租 赁有限公司	41165	广东卓友 科技有限 公司	保证项目：(1) 未设置起升 极限限位开关；(2) 未安装 防倾斜装置。 一般项目：(1) 悬吊平台在 工作面无立面保护装置； (2) 未设置相序保护装置； (3) 钢丝绳端部采用 U 型绳 夹。	不合格
38.	应急指挥中心建设 工程项目	越秀 区质 安站	中建科技集 团有限公司	无锡市龙升 建筑机械有 限公司	东莞市鑫顺 鲲鹏建材租 赁有限公司	41172	广东卓友 科技有限 公司	保证项目：(1) 未设置起升 极限限位开关；(2) 未安装 防倾斜装置；(3) 提升机与 吊篮连接螺栓无防松措施。 一般项目：(1) 悬吊平台在 工作面无立面保护装置； (2) 未设置相序保护装置； (3) 钢丝绳端部采用 U 型绳 夹。	不合格

39.	应急指挥中心建设工程项目	越秀区质安站	中建科技集团有限公司	无锡市龙升建筑机械有限公司	东莞市鑫顺鲲鹏建材租赁有限公司	19191	广东卓友科技有限公司	保证项目：（1）未设置起升极限限位开关；（2）未安装防倾斜装置；（3）提升机与吊篮连接螺栓无防松措施。 一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）未设置相序保护装置；（3）钢丝绳端部采用 U 型绳夹。	不合格
40.	应急指挥中心建设工程项目	越秀区质安站	中建科技集团有限公司	无锡市龙升建筑机械有限公司	东莞市鑫顺鲲鹏建材租赁有限公司	41151	广东卓友科技有限公司	保证项目：（1）未设置起升极限限位开关；（2）未安装防倾斜装置；（3）提升机与吊篮连接螺栓无防松措施。 一般项目：（1）悬吊平台在工作面无立面保护装置；（2）未设置相序保护装置；（3）钢丝绳端部采用 U 型绳夹。	不合格
41.	天河区汇景新城 E3 地块项目-住宅楼工程（自编汇景新城 E3 地块 14#1#、2#3#、4#5#）	天河区质安站	富利建设集团有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	东莞市俊昌建筑机械租赁有限公司	2020693	广东中安检测有限公司	一般项目：（1）未设置相序保护装置。	合格
42.	天河区汇景新城 E3 地块项目-住宅楼工程（自编汇景新城 E3 地块 14#1#、2#3#、4#5#）	天河区质安站	富利建设集团有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	东莞市俊昌建筑机械租赁有限公司	2021773	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）未设置起升极限限位开关；（2）未安装防倾斜装置。 一般项目：（1）未设置相序保护装置。	不合格
43.	天河区汇景新城 E3 地块项目-住宅楼工	天河区质	富利建设集团有限公司	东莞市友兴机械设备有	东莞市俊昌建筑机械租	2020829	广东中安检测有限	一般项目：（1）未设置相序保护装置。	合格

	程（自编汇景新城 E3 地块 14#1#、2#3#、4#5#）	安站		限公司	赁有限公司		公司		
44.	天河区汇景新城 E3 地块项目-住宅楼工程（自编汇景新城 E3 地块 14#1#、2#3#、4#5#）	天河区质安站	富利建设集团有限公司	东莞市友兴机械设备有限公司	东莞市俊昌建筑机械租赁有限公司	2022847	广东中安检测有限公司	一般项目：（1）未设置相序保护装置。	合格
45.	32 层（部分 5 层、另设地下室 4 层）设计办公楼 1 幢（自命名：南方财经大厦）	天河区质安站	上海建工集团股份有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州中建吊篮租赁有限公司	958317	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）提升机或安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓。 一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置； （2）吊篮作业周围未设置警戒防护。	不合格
46.	32 层（部分 5 层、另设地下室 4 层）设计办公楼 1 幢（自命名：南方财经大厦）	天河区质安站	上海建工集团股份有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州中建吊篮租赁有限公司	958190	广东中安检测有限公司	保证项目：（1）提升机或安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓。 一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置； （2）吊篮作业周围未设置警戒防护。	不合格
47.	32 层（部分 5 层、另设地下室 4 层）设计办公楼 1 幢（自命名：南方财经大厦）	天河区质安站	上海建工集团股份有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州中建吊篮租赁有限公司	912027	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置； （2）吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格
48.	32 层（部分 5 层、另设地下室 4 层）设计办公楼 1 幢（自命名：南方财经大厦）	天河区质安站	上海建工集团股份有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	广州中建吊篮租赁有限公司	821401	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置； （2）吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格

49.	2019NJY-16 地块项目	南沙区质安站	富利建设集团有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	20046	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）户外作业高度大于40m，未设置约束系统。	合格
50.	2019NJY-16 地块项目	南沙区质安站	富利建设集团有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	20044	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）户外作业高度大于40m，未设置约束系统。	合格
51.	2019NJY-16 地块项目	南沙区质安站	富利建设集团有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	20042	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）户外作业高度大于40m，未设置约束系统。	合格
52.	2019NJY-16 地块项目	南沙区质安站	富利建设集团有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	20041	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）户外作业高度大于40m，未设置约束系统。	合格
53.	南沙科创中心 A 区提质增容项目	南沙区质安站	中铁十七局集团有限公司	广州中鑫吊篮租赁有限公司	广州中鑫吊篮租赁有限公司	118044	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格
54.	南沙科创中心 A 区提质增容项目	南沙区质安站	中铁十七局集团有限公司	广州中鑫吊篮租赁有限公司	广州中鑫吊篮租赁有限公司	118045	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格
55.	南沙科创中心 A 区提质增容项目	南沙区质安站	中铁十七局集团有限公司	广州中鑫吊篮租赁有限公司	广州中鑫吊篮租赁有限公司	118046	广东精准检验检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格
56.	南沙科创中心 A 区提质增容项目	南沙区质	中铁十七局集团有限公	广州中鑫吊篮租赁有限	广州中鑫吊篮租赁有限	118047	广东精准检验检测	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；	合格

		安站	司	公司	公司		有限公司	(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	
57.	北大荒(大湾区)生态产业城项目	南沙区质安站	北大荒建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	佛山市犇粤鑫机械租赁有限公司	13457	广东精准检验检测有限公司	保证项目:(1)提升机与吊篮连接螺栓无防松措施;(2)未设置起升极限限位开关;(3)防倾斜装置失效。 一般项目:(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置;(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	不合格
58.	北大荒(大湾区)生态产业城项目	南沙区质安站	北大荒建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	佛山市犇粤鑫机械租赁有限公司	13459	广东精准检验检测有限公司	保证项目:(1)提升机与吊篮连接螺栓无防松措施;(2)未设置起升极限限位开关。 一般项目:(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置;(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	不合格
59.	北大荒(大湾区)生态产业城项目	南沙区质安站	北大荒建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	佛山市犇粤鑫机械租赁有限公司	13447	广东精准检验检测有限公司	保证项目:(1)提升机与吊篮连接螺栓无防松措施;(2)未设置起升极限限位开关;(3)防倾斜装置失效。 一般项目:(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置;(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	不合格
60.	北大荒(大湾区)生态产业城项目	南沙区质安站	北大荒建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	佛山市犇粤鑫机械租赁有限公司	26231	广东精准检验检测有限公司	保证项目:(1)提升机与吊篮连接螺栓无防松措施;(2)未设置起升极限限位开关。 一般项目:(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置;	不合格

								(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	
61.	纳米生物安全中心暨广纳创新总部园区一期(±0.000 以上)	黄埔区质安站	中航建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	深圳市深宏建材有限公司	42691	捷众(长春)建材技术有限公司	一般项目:(1)户外作业高度大于 40m, 未设置约束系统;(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格
62.	纳米生物安全中心暨广纳创新总部园区一期(±0.000 以上)	黄埔区质安站	中航建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	深圳市深宏建材有限公司	42687	捷众(长春)建材技术有限公司	一般项目:(1)户外作业高度大于 40m, 未设置约束系统;(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格
63.	纳米生物安全中心暨广纳创新总部园区一期(±0.000 以上)	黄埔区质安站	中航建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	深圳市深宏建材有限公司	42688	捷众(长春)建材技术有限公司	一般项目:(1)户外作业高度大于 40m, 未设置约束系统;(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格
64.	纳米生物安全中心暨广纳创新总部园区一期(±0.000 以上)	黄埔区质安站	中航建设集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	深圳市深宏建材有限公司	42681	捷众(长春)建材技术有限公司	一般项目:(1)户外作业高度大于 40m, 未设置约束系统;(2)吊篮作业周围未设置警戒防护。	合格
65.	广州诚品置业有限公司住宅楼工程(自编 10 栋, 11 栋, 12 栋, 18 栋, 19 栋)	从化区质安站	中建二局第三建筑工程有限公司	无锡世鼎建筑机械有限公司	广州市泰斗建筑机械租赁有限公司	2110075	广东麓创检测有限公司	保证项目:(1)提升机、安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓;(2)未安装起升极限限位开关;(3)未设置防倾斜装置;(4)未提供对应安全锁合格证, 现场铭牌标识不清晰。 一般项目:(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置;(2)吊篮户外作业高度大于 40m, 未安装约束系统或有限制使用;(3)钢丝绳端部采	不合格

								用U形绳夹固定。	
66.	广州诚品置业有限公司住宅楼工程(自编10栋,11栋,12栋,18栋,19栋)	从化区质安站	中建二局第三建筑工程有限公司	无锡世鼎建筑机械有限公司	广州市泰斗建筑机械租赁有限公司	2110074	广东麓创检测有限公司	保证项目:(1)提升机、安全锁与吊篮连接螺栓采用4.8级螺栓;(2)未安装起升极限限位开关;(3)未设置防倾斜装置;(4)未提供对应安全锁合格证,现场铭牌标识不清晰。 一般项目:(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置;(2)吊篮户外作业高度大于40m,未安装约束系统或有限制使用;(3)钢丝绳端部采用U形绳夹固定。	不合格
67.	广州诚品置业有限公司住宅楼工程(自编10栋,11栋,12栋,18栋,19栋)	从化区质安站	中建二局第三建筑工程有限公司	无锡世鼎建筑机械有限公司	广州市泰斗建筑机械租赁有限公司	2021012	广东麓创检测有限公司	保证项目:(1)提升机、安全锁与吊篮连接螺栓采用4.8级螺栓;(2)未安装起升极限限位开关;(3)未设置防倾斜装置;(4)未提供对应安全锁合格证,现场铭牌标识不清晰。 一般项目:(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置;(2)吊篮户外作业高度大于40m,未安装约束系统或有限制使用;(3)钢丝绳端部采用U形绳夹固定。	不合格
68.	广州诚品置业有限公司住宅楼工程(自编10栋,11栋,12栋,18栋,19栋)	从化区质安站	中建二局第三建筑工程有限公司	无锡世鼎建筑机械有限公司	广州市泰斗建筑机械租赁有限公司	2031001	广东麓创检测有限公司	保证项目:(1)提升机、安全锁与吊篮连接螺栓采用4.8级螺栓;(2)未安装起	不合格

	栋, 18 栋, 19 栋)							升极限限位开关; (3) 未设置防倾斜装置; (4) 未提供对应安全锁合格证, 现场铭牌标识不清晰。 一般项目: (1) 悬吊平台工作面未设置立面保护装置; (2) 吊篮户外作业高度大于 40m, 未安装约束系统或有限制使用; (3) 钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	
69.	商业工程 1 幢 (自编远达广场	从化区质安站	广东城市建设集团有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	佛山市楠羽泽机械租赁有限公司	1903251	深圳科工检测技术有限公司	保证项目: (1) 前梁高度超出标准安装高度, 现场未按方案实施; (2) 提升机、安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓或无防松措施; (3) 未安装起升极限限位开关; (4) 未设置防倾斜装置; (5) 安全绳固定不可靠。 一般项目: (1) 悬吊平台工作面未设置立面保护装置; (2) 吊篮户外作业高度大于 40m, 未安装约束系统或有限制使用; (3) 钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	不合格
70.	商业工程 1 幢 (自编远达广场	从化区质安站	广东城市建设集团有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	佛山市楠羽泽机械租赁有限公司	2109967	深圳科工检测技术有限公司	保证项目: (1) 前梁高度超出标准安装高度, 现场未按方案实施; (2) 提升机、安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓或无防松措施; (3) 未安装起升极限限位开	不合格

								关；(4)未设置防倾斜装置； (5)安全绳固定不可靠。 一般项目：(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置； (2)吊篮户外作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用；(3)钢丝绳端部采用U形绳夹固定。	
71.	商业工程1幢(自编远达广场)	从化区质安站	广东城市建设集团有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	佛山市楠羽泽机械租赁有限公司	2009204	深圳科工检测技术有限公司	保证项目：(1)前梁高度超出标准安装高度，现场未按方案实施；(2)提升机、安全锁与吊篮连接螺栓采用4.8级螺栓或无防松措施； (3)未安装起升极限限位开关；(4)未设置防倾斜装置； (5)安全绳固定不可靠。 一般项目：(1)悬吊平台工作面未设置立面保护装置； (2)吊篮户外作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用；(3)钢丝绳端部采用U形绳夹固定。	不合格
72.	商业工程1幢(自编远达广场)	从化区质安站	广东城市建设集团有限公司	宁津县鲁旺机械设备有限公司	佛山市楠羽泽机械租赁有限公司	2008375	深圳科工检测技术有限公司	保证项目：(1)前梁高度超出标准安装高度，现场未按方案实施；(2)提升机、安全锁与吊篮连接螺栓采用4.8级螺栓或无防松措施； (3)未安装起升极限限位开关；(4)未设置防倾斜装置； (5)安全绳固定不可靠。	不合格

								一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）吊篮户外作业高度大于40m，未安装约束系统或有限制使用；（3）钢丝绳端部采用U形绳夹固定。	
73.	广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产	黄埔区质安站	中国建筑第四工程局有限公司	南宁正天建筑设备租赁有限公司	南宁正天建筑设备租赁有限公司	24636	广东科标特检技术有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置。	合格
74.	广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产	黄埔区质安站	中国建筑第四工程局有限公司	南宁正天建筑设备租赁有限公司	南宁正天建筑设备租赁有限公司	24663	广东科标特检技术有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置。	合格
75.	广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产	黄埔区质安站	中国建筑第四工程局有限公司	南宁正天建筑设备租赁有限公司	南宁正天建筑设备租赁有限公司	24649	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置。	合格
76.	广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产	黄埔区质安站	中国建筑第四工程局有限公司	南宁正天建筑设备租赁有限公司	南宁正天建筑设备租赁有限公司	24673	广东鸿骅检测有限公司	一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置。	合格
77.	生物医疗技术研究项目厂房	增城区质安站	广州捷升建筑工程有限公司	无锡劲马液压建筑机械有限公司	广州灿烨建材贸易有限公司	220381	深圳科工检测技术有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓无防松措施，安全锁与吊篮连接螺栓4.8级；（2）起升限位固定不可靠，未设置起升极限限位开关；（3）防倾斜装置失效。 一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护；（3）户外作业高度	不合格

								大于 40m，未设置约束系统； (4)钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	
78.	生物医疗技术研究 项目厂房	增城 区质 安站	广州捷升建 筑工程有限 公司	无锡劲马液 压建筑机械 有限公司	广州灿烨建 材贸易有限 公司	220382	深圳科工 检测技术 有限公司	保证项目：(1) 提升机与吊 篮连接螺栓无防松措施，安 全锁与吊篮连接螺栓 4.8 级；(2) 起升限位固定不可 靠，未设置起升极限限位开 关；(3) 防倾斜装置失效。 一般项目：(1) 悬吊平台工 作面未设置立面保护装置； (2) 吊篮作业周围未设置警 戒防护；(3) 户外作业高度 大于 40m，未设置约束系统； (4) 钢丝绳端部采用 U 形绳 夹固定。	不合格
79.	生物医疗技术研究 项目厂房	增城 区质 安站	广州捷升建 筑工程有限 公司	无锡劲马液 压建筑机械 有限公司	广州灿烨建 材贸易有限 公司	220383	深圳科工 检测技术 有限公司	保证项目：(1) 提升机与吊 篮连接螺栓无防松措施，安 全锁与吊篮连接螺栓 4.8 级；(2) 起升限位固定不可 靠，未设置起升极限限位开 关；(3) 防倾斜装置失效。 一般项目：(1) 悬吊平台工 作面未设置立面保护装置； (2) 吊篮作业周围未设置警 戒防护；(3) 户外作业高度 大于 40m，未设置约束系统； (4) 钢丝绳端部采用 U 形绳 夹固定。	不合格
80.	生物医疗技术研究	增城	广州捷升建	无锡劲马液	广州灿烨建	220384	深圳科工	保证项目：(1) 提升机与吊	不合格

	项目厂房	区质安站	筑工程有限公司	压建筑机械有限公司	材贸易有限公司		检测技术有限公司	篮连接螺栓无防松措施，安全锁与吊篮连接螺栓 4.8 级；（2）起升限位固定不可靠，未设置起升极限限位开关；（3）防倾斜装置失效。 一般项目：（1）悬吊平台工作面未设置立面保护装置；（2）吊篮作业周围未设置警戒防护；（3）户外作业高度大于 40m，未设置约束系统；（4）钢丝绳端部采用 U 形绳夹固定。	
81.	骏德葡萄酒文化产业孵化园工程	增城区质安站	深圳市俊德工程有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	110186	广东精准检验检测有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓无防松措施或未拧紧；（2）起升极限限位开关动作后，无须采取纠正措施，平台可上升或下降。	不合格
82.	骏德葡萄酒文化产业孵化园工程	增城区质安站	深圳市俊德工程有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	1162338	广东精准检验检测有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓无防松措施或未拧紧；（2）起升极限限位开关动作后，无须采取纠正措施，平台可上升或下降。	不合格
83.	骏德葡萄酒文化产业孵化园工程	增城区质安站	深圳市俊德工程有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	111105	广东精准检验检测有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓无防松措施或未拧紧；（2）起升极限限位开关动作后，无须采取纠正措施，平台可上升或下降。	不合格
84.	骏德葡萄酒文化产业孵化园工程	增城区质安站	深圳市俊德工程有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	无锡市耀隆建筑机械有限公司	109802	广东精准检验检测有限公司	保证项目：（1）提升机与吊篮连接螺栓无防松措施或未拧紧；（2）起升极限限位	不合格

								开关动作后，无须采取纠正措施，平台可上升或下降。	
85.	广州空港项目（自编CA01070088）四号地块 1-2#及地下室	空港委土发和质安中心	上海泾东建筑发展有限公司	无锡世鼎建筑机械有限公司	广州市泰斗建筑机械租赁有限公司	2101969	广东麓创检测有限公司	保证项目：（1）安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓；（2）提升机或安全锁与吊篮连接螺栓无防松措施；（3）未设置起升极限限位开关；（4）防倾斜装置失效；（5）手动下降装置一侧失效；（6）未提供安全锁标定报告 一般项目：（1）吊篮作业周围未设置警戒防护。	不合格
86.	广州空港项目（自编CA01070088）四号地块 1-2#及地下室	空港委土发和质安中心	上海泾东建筑发展有限公司	无锡世鼎建筑机械有限公司	广州市泰斗建筑机械租赁有限公司	2101055	广东麓创检测有限公司	保证项目：（1）安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓；（2）提升机或安全锁与吊篮连接螺栓无防松措施；（3）未设置起升极限限位开关；（4）防倾斜装置失效；（5）手动下降装置一侧失效；（6）未提供安全锁标定报告。 一般项目：（1）吊篮作业周围未设置警戒防护。	不合格
87.	广州空港项目（自编CA01070088）四号地块 1-2#及地下室	空港委土发和质安中心	上海泾东建筑发展有限公司	无锡世鼎建筑机械有限公司	广州市泰斗建筑机械租赁有限公司	2101044	广东麓创检测有限公司	保证项目：（1）安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓；（2）提升机或安全锁与吊篮连接螺栓无防松措施；（3）未设置起升极限限位开关；（4）防倾斜装置失效。	不合格

								一般项目：（1）吊篮作业周围未设置警戒防护。	
88.	广州空港项目（自编CA01070088）四号地块 1-2#及地下室	空港委土发和质安中心	上海泾东建筑发展有限公司	无锡世鼎建筑机械有限公司	广州市泰斗建筑机械租赁有限公司	2101971	广东麓创检测有限公司	保证项目：（1）安全锁与吊篮连接螺栓采用 4.8 级螺栓；（2）提升机或安全锁与吊篮连接螺栓无防松措施；（3）未设置起升极限限位开关；（4）防倾斜装置失效；（5）未提供安全锁标定报告，现场安全锁一侧失效。 一般项目：（1）吊篮作业周围未设置警戒防护。	不合格
89.	粤海湾区中心项目 B 栋工程	南沙区质安站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	东莞市金鑫建材租赁有限公司	511044	得伦特检测技术服务河北有限公司	一般项目：（1）悬吊平台在工作面未设保护装置；（2）吊篮作业区周围未设置警戒防护；（3）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用。	合格
90.	粤海湾区中心项目 B 栋工程	南沙区质安站	中建三局集团有限公司	江阴市路达机械制造有限公司	东莞市金鑫建材租赁有限公司	511047	得伦特检测技术服务河北有限公司	一般项目：（1）悬吊平台在工作面未设保护装置；（2）吊篮作业区周围未设置警戒防护；；（3）作业高度大于 40m，未安装约束系统或有限制使用。	合格

公开类别：主动公开

抄送：市政协城建资源环境委员会

广州市住房和城乡建设局办公室

2022 年 9 月 28 日印发
